

琴中 改築通信

NO. 12

H31. 1. 21

～愛♡と夢と笑顔☺があふれる学校！～



まもなく1階床コンクリート打設



校舎棟は現在、1階の床となる土間配筋を行っています。格子状に鉄筋が生まれ、全面に張り巡らされています。配筋工事が終わるとコンクリートの打設へと進んでいきます。

外部足場の設置もはじまりました。上階工事の準備も着々と進んでいます。



体育館棟の半工区は基礎コンクリートを打設し、養生した後に型枠を脱型し、現在は土を埋め戻しています。当初に掘削した土は高く積み上げられていましたが、埋め戻しにより、段々と山が崩され、低くなってきています。

残りの半工区は型枠工事を行っています。型枠を全て形成すると、次は基礎コンクリートの打設へと進んでいきます。



工事の全景です。クレーンやショベルカーなどの大型重機が稼働し、現在、工事現場内では、毎日約70名の職人さんが工事に関わっています。

バックナンバーは町HPをご覧ください

【問】琴平町教育委員会 学校整備等推進室 ☎75-6728