



- ① 体育館棟では、2階躯体コンクリート打設が完了しました。後に3階からの立ち上がりコンクリートを打設し、屋根工事へと進んでいきます。
- ② 校舎棟では屋上までのコンクリート打設が完了し、残すはペントハウス及び機械設備基礎コンクリートのみとなりました。手前に見える配筋が機械設備基礎になります。完成予定まで残り8か月程となりました、これより徐々に内装・外装工事へと進んでいきます。



体育館棟 1階の図書室の現在の様子です。
型枠が取り外され、空調設備や電気設備などの配線工事を行っています。



体育館棟のアリーナから見た様子です。
2階の躯体が完成し、3階の躯体配筋型枠工事が着実に進んでいます。



～NEW 琴中シリーズ～



1階クラスルームの現在です。
躯体工事が完了して、今後内装工事が進み、快適なクラスルームが完成する予定です。



すべての普通教室に常設のスライドレール式単焦点プロジェクターを設置してICTを活用した授業が可能になります！！！！

写真はイメージ

