

～現在の進捗状況～

校舎棟では、各階で内装工事が進んでおり、クラスルームでは映写対応黒板設置の為の下地工事が進んでいます。1階から進めている桧の羽目板張りも3階へと進んでおり、完成に近づいています。

体育館等では、前回と同様にアリーナ屋根工事を進めています。母屋材の施工が完成し、屋根材の施工に移りました。現在は母屋材の上に野地板を敷き、雨漏りをしないように、防水シートを施工しています。



琴中

改築

通信

～愛♡と夢と笑顔☺
があふれる学校！～

No.20

R元. 9. 18



2階クラスルーム正面の写真です。
腰壁には、桧の羽目板張りが施工され、
続いて黒板が施工される予定です。
今後はフローリングや家具等が施工され
れます。



校舎棟南面の写真です。
外壁の塗装工事が完了し、足場の解体
が始まりました。各外壁面も順次同様の
工程で進めていく予定です。



体育館棟の屋根工事写真です。
現在鉄骨工事が完了し、野地板を敷きその上に防水シートを施工しています。
仕上げ材料の荷揚げも行っており、アリーナに雨水が侵入しなくなった後に内装工事を行います。



ステージ上部の写真です。
天井鉄骨の塗装工事が完了し、電気工事が施工されました。



体育館棟屋根の内部写真です。
左の写真同様に、今後火災報知器や照明を取り付け、順次壁の仕上げなどの内装工事に取り掛かります。



校舎棟東側からの外構写真です。内部工事と共に、今後は外部工事も進めていく予定です。
給排水工事や電気工事、駐車場などの整備を進めていく予定です。